

DETERMINAZIONE ITS_022-07/02/2020-29

RATIFICA, ACCETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PALO PORTA ANTENNE H. ML. 6,00 IN FREGIO ALLO SHELTER PER INSTALLARE LA PARABOLA Ø 100 PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE NELLA BANDA 18 GHZ DIREZIONE “PIANI DI CASTAGNÈ” E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA DEL SITO DI LEVICO, EFFETTUATI IMPIEGANDO LE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI LEVICO (P.ED. 3676 C.C. LEVICO).

FASC. 6.2-2020-30 (DINAMICOOP) – FASC. 6.2-2020-31 (C.E.B.)

CODICE CIG (DINAMICOOP): Z3E2BC11F7

CODICE CIG (C.E.B.): Z882BC124D

CODICE CUP: F44I19000220008

Premesse

Con Determinazione n. ITS_022-17/07/2019-129 è stato approvato il Quadro Economico dei lavori d’implementazione del sistema radiomobile provinciale, in standard Tetra, impiegato sul territorio provinciale per fini di protezione civile – Stazione di Levico (p.ed. 3676 C.C. Levico) per un importo complessivo di Euro 10.200,05.= come di seguito riportato:

| | | |
|------|--|--------------------|
| A | LAVORI | |
| A1 | OPERE EDILI | € 6 544,46 |
| Os 1 | ONERI SICUREZZA | € 588,44 |
| | Totale A | € 7 132,90 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1 | IMPREVISTI (10% di A) | € 713,29 |
| B2 | ECONOMIE (20% di A) | € 1 426,58 |
| B3 | IVA (10% di A+B1+B2) | € 927,28 |
| | Totale B | € 3 067,15 |
| | COMPLESSIVAMENTE | € 10 200,05 |
| | COMPLESSIVAMENTE AL NETTO DI IVA (B3) | € 9 272,77 |

Con stessa determinazione è stata autorizzata la trattativa diretta in via telematica ai sensi dell’art. 52 commi 7 e 9 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9 – 84/Leg.

I lavori rientranti nella voce A sono stati affidati con contratto Rep. n. ITS_022-14/10/2019-249 alla ditta Dinamicoop Soc. Coop. con sede in località Cascina - 38083 Borgo Chiese (TN), P.IVA e C.F. 01409380225 che ha offerto un ribasso del 5,00% per un importo complessivo di € 6.805,68.= di cui € 6.217,24.= per lavorazioni e € 588,44.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: ZB229B1805 e CUP: F44I19000220008).

A seguito della sopra citata aggiudicazioni il quadro economico risulta il seguente:

| | | |
|------|-----------------|-------------------|
| A | LAVORI | |
| A1 | OPERE EDILI | € 6 217,24 |
| Os 1 | ONERI SICUREZZA | € 588,44 |
| | Totale A | € 6 805,68 |

| | | |
|----|---------------------------------------|-------------|
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B0 | ECONOMIE DI GARA | € 327,22 |
| B1 | IMPREVISTI (10% di A) | € 713,29 |
| B2 | ECONOMIE (20% di A) | € 1 426,58 |
| B3 | IVA (10% di A+B0+B1+B2) | € 927,28 |
| | Totale B | € 3 394,37 |
| | COMPLESSIVAMENTE | € 10 200,05 |
| | COMPLESSIVAMENTE AL NETTO DI IVA (B3) | € 9 272,77 |

Vista la relazione del direttore dei lavori id. n. 7517145 di data 17.12.2019 e preso atto di quanto ivi riportato, nel verbale d'accertamento id. n. 7517199 di pari data il RUP ha autorizzato la perizia di variante alle somme a disposizione riconosciuta la necessità di porre in opera un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè" e eseguire i lavori d'allaccio elettrico visto che gli importi delle nuove lavorazioni sono compensati dall'utilizzo delle economie di gara, degli imprevisti e delle economie di cui alle voci B0, B1 e B2;

A seguito della stesura della variante alle somme a disposizione n. 1, il quadro economico risulta il seguente:

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------|
| A | LAVORI | |
| A1 | OPERE EDILI | € 6 217,24 |
| Os 1 | ONERI SICUREZZA | € 588,44 |
| | Totale A | € 6 805,68 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B0 | ECONOMIE DI GARA | € 1 048,00 |
| B1 | IMPREVISTI (10% di A) | € 0,00 |
| B2 | ECONOMIE (20% di A) | € 1 419,09 |
| B3 | IVA (10% di A+B0+B1+B2) | € 927,28 |
| | Totale B | € 3 394,37 |
| | COMPLESSIVAMENTE | € 10 200,04 |
| | COMPLESSIVAMENTE AL NETTO DI IVA (B3) | € 9 272,77 |

Dal quadro soprastante emerge che gli importi complessivi delle voci A e B non variano.

Valutata pertanto la necessità di porre in opera un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè" e di eseguire i lavori d'allaccio elettrico, si è proceduto immediatamente all'affidamento dei lavori come di seguito riportato:

Oggetto

RATIFICA, ACCETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PALO PORTA ANTENNE H. ML. 6,00 IN FREGIO ALLO SHELTER PER INSTALLARE LA PARABOLA Ø 100 PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE NELLA BANDA 18 GHz DIREZIONE "PIANI DI CASTAGNÈ" E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA DEL SITO DI LEVICO, EFFETTUATI IMPIEGANDO LE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI LEVICO (P.ED. 3676 C.C. LEVICO).

Programmazione:

- Non è stato oggetto di programmazione perché l'importo complessivo dei lavori è inferiore a € 100.000,00.=;

Durata

Trattasi di atto di ratifica di attività già espletate che si conclude con la liquidazione di quanto dovuto.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento contratto attivo:

- acquisto coperto da contratto attivo: SINET 2018 per la sezione relativa alle reti telematiche ed infrastrutture approvato con Deliberazione n. 1562 della Giunta della Provincia autonoma di Trento in data 24 agosto 2018 - allegato 2 punto 3.

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Lavori

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negozziata senza pubbl.Bando) art. 52, comma 9, della L.p. 26/1993 - art. 179 comma 1 lettera a) e art. 183 comma 2 del D.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Modalità di acquisizione: Altro

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Valore inferiore alla soglia di legge Verbale d'accertamento id. n. 7517199 17/12/2019 del RUP

- Riferimenti normativi: Altro art. 52, comma 9, della L.p. 26/1993 - art. 179 comma 1 lettera a) e art. 183 comma 2 del D.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Fornitori individuati

Il fornitore individuato per i lavori relativi alla realizzazione di un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè" è:

| Ragione sociale | Indirizzo | Tel. | Mail |
|-----------------------|--|-------------|---|
| Dinamicoop Soc. Coop. | località Cascina - 38083 Borgo Chiese (TN) | 0465-620682 | info@dinamicoop.it; postmaster@pec.dinamicoop.it |

Il fornitore individuato per i lavori di realizzazione dell'allacciamento elettrico e messa a terra del sito di Levico è:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|
| C.E.B. di Bugna Marino & C. snc | Via Borgo Nuovo n. 15 38085 – Pieve di Bono – Prezzo (TN) | 0465/674406 | info@ceb-costruzioni elettriche.it |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|

Motivazioni scelta dei fornitori:

Nell'Istruttoria d'acquisto prot. ITS_022-20/02/2019-41 - MDS - Richiesta di acquisto" viene definito che le nuove lavorazioni previste nelle somme a disposizione saranno affidate alla ditta aggiudicataria delle lavorazioni di cui alla voce A e liquidate con le modalità individuate dal comma 7 dell'art. 52 della L.p. 26/1993 e dal comma 2 dell'art. 183 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

I lavori rientranti nella voce A sono stati affidati con contratto di cottimo ITS_022-14/10/2019-249 alla ditta Dinamicoop Soc. Coop. con sede in località Cascina - 38083 Borgo Chiese (TN) p.i. e c.f. 01409380225 (CIG: ZB229B1805 e CUP: F44I19000220008).

Per le lavorazioni d'allaccio elettrico ci si è rivolti a Ditta di comprovata esperienza nel settore Tetra.

Corrispettivi proposti

Il corrispettivo da corrispondere alla società DINAMICOOP SOC. COOP. per i lavori relativi alla realizzazione di un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè risulta essere pari ad € 1.362,50.= oltre iva di legge di cui all'allegata fattura n. 42 PA di data 20.12.2019 emessa dalla ditta Dinamicoop Soc. Coop..

Il corrispettivo da corrispondere alla società CEB di Bugna Marino & C. s.n.c. per i lavori di realizzazione dell'allacciamento elettrico e messa a terra del sito di Levico, risulta essere pari ad € 1.048,00.= oltre iva di legge di cui all'allegato preventivo n. prot. its_022-17/12/2019-0012241 emesso dalla ditta CEB di Bugna Marino & C. s.n.c..

Congruità economica

Vista la relazione del direttore dei lavori id. n. 7517145 di data 17.12.2019 e il verbale d'accertamento id. n. 7517199 di pari data il RUP ha autorizzato la perizia di variante alle somme a disposizione riconosciuta la necessità di porre in opera un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè" e eseguire i lavori d'allaccio elettrico visto che gli importi delle nuove lavorazioni sono compensati dall'utilizzo delle economie di gara, degli imprevisti e delle economie di cui alle voci B0, B1 e B2;

Costi della manodopera

Costi manodopera inferiori al 50%.

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi SI NO

Cauzione provvisoria SI NO

Cauzione definitiva SI NO

Rischi di natura interferenziale:

si. PSC già consegnato alla Ditta aggiudicataria dei lavori rientranti nella voce A. Gli oneri della sicurezza sono stati considerati nel Piano della sicurezza e coordinamento

Modalità di fatturazione: Dinamicoop soc. coop.: Fatturazione già avvenuta con fattura n. 42 PA di data 20.12.2019 emessa dalla ditta Dinamicoop Soc. Coop. (€ 1.362,50.= oltre iva di legge);
CEB di Bugna Marino & C. s.n.c.: fatturazione in unica soluzione a completamento delle attività.

Modalità di pagamento: 30 gg. data fattura.

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TECNICA
DETERMINA**

- 1) di ratificare e accettare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività espletate dalla società Dinamicoop Soc. Coop. con sede in località Cascina - 38083 Borgo Chiese (TN) P.IVA e C.F. 01409380225 relative alla realizzazione di un palo porta antenne h. ml. 6,00 in fregio allo shelter per installare la parabola Ø 100 per il collegamento alla rete nella banda 18 GHz direzione "Piani di Castagnè, effettuati utilizzando le somme a disposizione del quadro economico dei lavori di realizzazione della Stazione di Levico (P.ED. 3676 C.C. LEVICO).
- 2) di autorizzare la liquidazione del corrispettivo per l'espletamento delle attività di cui al punto precedente per un importo complessivo pari ad € 1.362,50.= oltre iva di legge;
- 3) di comunicare quanto previsto al punto 2) al fornitore;
- 4) di ratificare e accettare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività espletate dalla società CEB di Bugna Marino & C. s.n.c. con sede in via Borgo Nuovo, 15 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN) p.i. e c.f. 00689660223 relative ai lavori di realizzazione dell'allacciamento elettrico e messa a terra del sito di Levico, effettuati utilizzando le somme a disposizione del quadro economico dei lavori di realizzazione della Stazione di Levico (P.ED. 3676 C.C. LEVICO).
- 5) di riconoscere a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi di cui al punto precedente un importo complessivo pari ad € 1.048,00.= oltre iva di legge e di autorizzare il fornitore all'emissione della relativa fattura.
- 6) di comunicare quanto previsto al punto 5) al fornitore;

Allegati:

- 1) Fattura n. 42 PA di data 20.12.2019;
- 2) Preventivo di spesa delle lavorazioni elettriche già avvenute n. prot. its_022-17/12/2019-0012241;
- 3) Relazione del direttore dei lavori id. n. 7517145 di data 17.12.2019;
- 4) Verbale d'accertamento id. n. 7517199 di data 17.12.2019.

Dott. Giannantonio Farace

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Responsabile del Procedimento | P.ind. Andrea Pisetta |
| | |
| Il Direttore/Dirigente | <i>Per attestazione tecnica</i> |
| | Dott. Giannantonio Farace |

| | |
|--|--|
| Il Responsabile della U.O. Direzione Acquisti | <i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> |
| | Dott. Roberto Margoni |
| Il Direttore Tecnico | <i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> |
| | Dott. Giannantonio Farace |

**Direzione Amministrazione,
Finanza e Controllo**

Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile

Dott. Franco Segata